

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر شیرمحمدپور

ریس محترم هیات مدیره شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل

باسلام

چنانچه مستحضرید پروژه کارخانه آهن اسفنجی به ظرفیت ۱/۱ میلیون تن مربوط به شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل (مشهور به فولاد اردبیل) تحت سهامداری شرکت "ومعدن" به میزان ۴۰٪، شرکت ایریتک به میزان ۳۰٪ و شرکت چادرملو به میزان ۳۰٪ از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است که با توجه به سهم ۵۴ درصدی ومعدن در ایریتک کنترل شرکت آرتاویل نیز در اختیار ومعدن می باشد. قرارداد ساخت کارخانه این پروژه دی ماه ۱۴۰۰ امضا شده و قرار بود ۳۶ ماهه به بهره برداری برسد. مبلغ قرارداد این پروژه ۱۱۴ میلیون یورو بصورت ارزی، به علاوه ۱۲۰ میلیارد تومان ریالی می باشد.

با توجه به اینکه از اسفند ۱۴۰۰ (عملاً از ابتدای سال ۱۴۰۱) جناب آقای اردشیر سعدمحمدی مدیریت هلدینگ "ومعدن" را به عهده گرفته است و جنابعالی نیز نماینده شرکت تحت مدیریت ایشان در هیات مدیره آرتاویل هستید، مطالب زیر جهت یادآوری، پیگیری و ثبت در تاریخ این پروژه به عرض می رسد:

- ۱- کمتر از ۳ ماه دیگر، موعد بهره برداری پروژه بر اساس قرارداد EPC فیما بین با شرکت ایریتک فرا می رسد اما طبق برنامه زمان بندی به گواه مشاور پروژه حدود ۴۱٪ انحراف در پیشرفت پروژه وجود دارد. تا این لحظه، ۹۱ درصد از ۳۳ ماه سپری شده پس از انعقاد قرارداد آن، در دوره مدیریت آقای اردشیر سعدمحمدی بر شرکت "ومعدن" به عنوان سهامدار ارشد و کنترل کننده شرکت آرتاویل بوده است و در صورت حضور ایشان تا دی ماه سال جاری بر مسند فعلی، مجموعاً ۹۱/۷ درصد از کل زمان ۳۶ ماهه قرارداد، همزمان با مدیریت ایشان خواهد بود. بنابراین ایشان می بایست پاسخگوی انحراف ۴۱ درصدی پروژه تا پایان شهریور ۱۴۰۳ وفق تایید مشاور محترم پروژه باشد. طبق اعلام شخص آقای اردشیر سعدمحمدی در مجمع اخیر شرکت ومعدن، تا پایان خرداد ماه پیشرفت پروژه حدود ۵۵٪ و طبق نظر مشاور تا پایان شهریور ماه سال جاری فقط حدود ۵۸٪ شده است. (پیوست ۱)
- ۲- در ابتدای پروژه، شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل دارای ۳ عضو هیات مدیره به نمایندگی از ۳ سهامدار بوده که خود موجب چابکی و سرعت بیشتر در پیشبرد کارها بود، اما پس از ورود آقای اردشیر سعدمحمدی در تابستان ۱۴۰۱ با پیگیری و فشار ایشان به عنوان سهامدار ارشد، تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر افزایش پیدا کرد که ۳ نفر به نمایندگی از گروه "ومعدن" تعیین شدند. بنابراین در دو سال اخیر امتیاز اکثریت آرای هیات مدیره شرکت آرتاویل نیز در اختیار شرکت تحت مدیریت آقای اردشیر سعدمحمدی و اکثریت اعضای هیات مدیره نیز منتخب ایشان بوده اند.
- ۳- مهرماه ۱۴۰۲ و در شرایطی که پیشرفت پروژه با اصلاح دوره ای PMS حدود ۵۰ درصد بوده است و طبق برنامه امکان رسیدن به بالای ۹۰ درصد پیشرفت پروژه تا پایان زمان مندرج در قرارداد فراهم بود، نمایندگان شرکت ومعدن در هیات مدیره آرتاویل به توصیه آقای اردشیر سعدمحمدی، آقای محمدعلی عزیزمحمدی مدیرعامل وقت معزول شرکت ایریتک را به عنوان مدیرعامل شرکت آرتاویل منصوب نمودند که البته اینجانب مخالف بوده و صور تجلسه مذکور را امضا ننمودم. (پیوست ۲)

با توجه به سکتی پیش آمده و تطویل ثبت رسمی نامبرده تا اسفند ماه آن سال، تاخیر و کندی قابل توجهی در روند پروژه رقم خورد. در ادامه با توجه به استنکاف آقای عزیزمحمدی از امضای صورتجلسه ی امضا شده توسط سه تن از اعضای هیات مدیره و اقداماتی همچون جلوگیری از پرداخت حقوق پرسنل و اصرار بر پرداخت حقوق خودش علیرغم عدم امضای صورتجلسه که به معنی قانونی نبودن حضور ایشان در مسند مدیرعاملی بوده و همچنین عدم پیگیری مصوبات هیات مدیره و ایجاد سکتی در روند امور جاری پروژه، اینجانب نامه ای خطاب به رییس وقت هیات مدیره و ایشان طی یادداشتی خطاب به آقای اردشیر سعدمحمدی نوشتیم و با ذکر دلایل و مسایل پیش آمده تقاضای تجدید نظر در انتخاب مدیرعامل مطرح گردید. (پیوست ۳)

۴- تجهیزات اصلی کارخانه از جمله کمپرسورها، لوله های ریفورمر و رکوپراتور با قیمت و شرایط مناسب قبل از تورم جهانی متاثر از دوران همه گیری کرونا و با تخصیص ارز کافی از سوی شرکت چادرملو طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خریداری شده و اوایل سال ۱۴۰۲ به بنادر کشور رسیده اند و طی پیگیری هایی که صورت گرفته بود امکان ترخیص آنها از گمرک تا آذرماه ۱۴۰۲ وجود داشت که با تغییر مدیرعامل که با نظر آقای اردشیر سعدمحمدی و توسط نمایندگان ایشان در هیات مدیره صورت گرفت، به دلیل طولانی شدن روند اخذ کارت بازرگانی بنام مدیرعامل جدید شرکت تا اواسط اردیبهشت ماه، این موضوع نیز دچار تاخیر بسیار زیادی شده و تا این لحظه و پس از یک سال از انتصاب مذکور هنوز هیچ توفیقی در این رابطه حاصل نشده است. چنانچه می دانید، ارزش این تجهیزات در حدود ۲۵ میلیون دلار بوده و این موضوع، خود موجب بخشی از عقب ماندگی پروژه می باشد. البته در صورت لزوم در فرصت مقتضی جزئیات دلایل عدم توفیق در ترخیص تجهیزات متاثر از اقدامات و دخالت های صورت گرفته را اعلام خواهیم نمود!

۵- همزمان با انتصاب آقای عزیزمحمدی اینجانب طی نامه ای به حسابرس و بازرس قانونی شرکت و رئیس وقت هیات مدیره ملاحظات و نگرانی های خود را اعلام نمودم. (پیوست ۴) مدتی بعد نیز بنده به اتفاق دو تن از اعضای هیات مدیره (یکی از دو فرد مذکور آقای داوود مختارپور رئیس وقت هیات مدیره و نماینده شرکت و معادن با حکمی به امضای آقای اردشیر سعدمحمدی در شرکت آرتاویل بوده اند) طی صورتجلسه ای با توضیح مسائل حادث شده و پیش بینی مسایل پیش روی پروژه، مدیرعامل تحمیلی را برکنار نمودیم که فوراً آقای اردشیر سعدمحمدی با تغییر اعضای امضا کننده صورتجلسه، ضمن تثبیت آقای عزیزمحمدی، آقای عبدا... شیرمحمدپور (جنابعالی) را به جای آقای مختارپور منصوب نمود و بدین ترتیب در تقابل با روند اجرای قانون تجارت کشور عمل کرد. (پیوست ۵) گفتنی است کلیه مواردی که اینجانب با پیش بینی آنها اظهار نگرانی کرده بودم عیناً حادث شد و عملاً پروژه از مسیر اصلی خود خارج گردید.

۶- در جلسه معارفه رئیس (جنابعالی) و نایب رئیس جدید هیات مدیره شرکت آرتاویل پس از عزل اول و مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ صورتجلسه ای با چند موضوع از جمله تعیین سمت اعضا و مدیرعامل تنظیم گردید که اینجانب با اشاره به مصوبه پیشین مربوط به برکناری مدیرعامل تحمیلی، مخالفت خود را با مدیرعاملی آقای عزیزمحمدی مجدداً اعلام نمودم. (پیوست ۶)

۷- در رابطه با زیرساخت های شرکت، با ورود اینجانب به کمیسیون معاملات در اردیبهشت ۱۴۰۲، ابتدا در همان ایام، پروژه راه آهن فرعی از خط اصلی به کارخانه و طی تیرماه و مرداد ماه همان سال تصفیه خانه پساب فاضلاب ورودی از اردبیل تعیین تکلیف گردید. همچنین قرارداد پساب پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ امضا شده و آماده ابلاغ بوده است. همچنین اقدامات اولیه مربوط به تملک اراضی لوله گذاری انتقال آب، موضوع گاز، موضوع پست برق و انتقال برق از پست کمی آباد به طول ۱۲ کیلومتر همگی در دست مطالعه و آماده سازی و پیگیری جهت اجرا بوده است. پس از انتصاب آقای عزیزمحمدی به سمت مدیرعامل و استعفای اینجانب از کمیسیون معاملات عملاً موضوعات مذکور رها شده و در حال حاضر هیچ یک از آنها با گذشت یکسال حضور مدیرعامل منتخب و منصوب اعضای هیات مدیره وابسته به شرکت و معادن و آقای اردشیر سعدمحمدی مطابق برنامه و منطق پروژه پیش نرفته است!

حتی اراضی مسیر انتقال پساب فاضلاب شهر اردبیل به محل کارخانه که با تلاش بسیار زیادی تملک شده بود و مستلزم پیگیری و اقدام بود رها گردید و تا کنون بلا تکلیف مانده است.

۸- مدیرعامل منتخب آقای اردشیر سعدمحمدی در شرکت آرتاویل، با کنار گذاشتن کلیه مدیران متأثر از اختیار تام کسب شده از نمایندگان و معادن در هیات مدیره از جمله جنابعالی و تبدیل شرکت به یک سازمان بی نظم و دخالت بیش از حد، مبهم و مشکوک، در انتصاب ارکان پروژه مربوط به پیمانکار اصلی، مشاور اصلی و پیمانکاران و مشاورین زیرساختها، موجبات بی نظمی در پروژه را تا حدی فراهم نمود که وظایف، حقایق و وقایع مستور مانده و عملاً تصویر و اطلاعات شفافی در اختیار قرار نمی گرفت و نمی گیرد.

۹- بنده به عنوان عضو قانونی هیات مدیره در یک سال اخیر علیرغم تشکیل دو جلسه با حضور دیگر اعضا در کارخانه، به محل کارخانه دعوت نشدم و صورتجلسات هیات مدیره نیز علیرغم حضور بنده در جلسات در اختیار بنده قرار نمی گرفت و پس از دو مرتبه نامه نگاری، بخشی از صورتجلسات به رویت بنده جهت امضا رسانیده شد. (پیوست ۷)

۱۰- در ماه های ابتدایی پروژه و با اختصاص حدود ۱۸ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت چادرملو، تجهیزات اصلی و بحرانی پروژه خریداری گردید که متأسفانه با مقاومت آقای عزیزمحمدی هم در دوران مدیرعاملی ایریتک و هم دوران مدیرعاملی آرتاویل و عدم تاکید و پیگیری سهامدار ارشد و نمایندگان آن در هیات مدیره، با وجود ورود تجهیزات خریداری شده بنام شرکت آرتاویل به کشور، هنوز تا این لحظه این مبلغ قابل توجه به عنوان آورده سهامداری شرکت چادرملو در دفاتر مربوطه ثبت و اعمال نشده است و تلاشهای اینجانب و مدیران محترم چادرملو تا این لحظه بی نتیجه مانده است که اگر این مبلغ اعمال شود، سهم آورده شرکت چادرملو نسبت به میزان سهامداری از همه سهامداران بیشتر خواهد بود و عملاً دو سهامدار دیگر برای حفظ درصد سهامداری خود به پروژه بدهکار می شوند.

لذا با این وجود علیرغم نامه نگاری های متعدد مدیرعامل آرتاویل با شرکت و معادن و آقای اردشیر سعدمحمدی جهت تامین مالی و تزریق اعتبار به پروژه در یک سال اخیر (پیوست ۸)، این مهم محقق نگردیده و شرکت و معادن علیرغم دارا بودن نقدینگی و سود دهی بیش از ۴۳۰ میلیون دلاری که با محاسبه نرخ نیمایی! بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان می شود (بر اساس اعلام شرکت در مجمع اخیر و درج خبر رسمی آن در سایت شرکت) (پیوست ۹)، حمایت مالی موثری از این پروژه نکرده است.

جالب اینجاست که با وجود همه تذکرها و مخالفتها، آقای عزیزمحمدی از سوی سهامدار اکثریت (ومعادن) به عنوان مدیرعامل آرتاویل منصوب می شود اما پروژه تحت مدیریت او از سوی همان سهامدار حمایت مالی نمی شود!

۱۱- موضوع افزایش سرمایه شرکت آرتاویل با وجود دارا بودن مصوبه مجمع سال گذشته و اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی به جهت سهامداری شرکت ایریتک که در لیست واگذاری قرار دارد (پیوست ۱۰) به تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ یعنی پیش از ورود آقای عزیزمحمدی به شرکت آرتاویل، هنوز بعد از گذشت یک سال از ورود ایشان انجام نشده است و عدم پیگیری مجدانه جنابعالی و دیگر اعضای وابسته به سهامدار اکثریت که احتمالاً به جهت عدم جدیت سهامدار متبوعتان به مدیریت آقای اردشیر سعدمحمدی بوده است جای بسی گلایه دارد.

۱۲- پس از حدود یک سال کشمکش بالاخره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ با روشن شدن شرایط وخیم پروژه و گلایه مندی همه اعضا از عملکرد مدیرعامل، صورتجلسه ای با امضای شخص جنابعالی به عنوان رییس هیات مدیره و نماینده شرکت و معادن در هیات مدیره آرتاویل، تنظیم شده و با امضای اکثریت اعضا، مدیرعامل شرکت به دلایل مصرح مطروحه برکنار گردید. (پیوست ۱۱)


۱۳- صورتجلسه فوق الذکر یک سند قانونی است که متأسفانه از روز امضا تا این لحظه از اجرای تصمیم مصوب آن جلوگیری شده است و این به معنی جلوگیری از اجرای قانون می باشد که برای دومین مرتبه حادث می شود و شائبه دخالت و فشار مجدد از سوی شرکت ومعدان به عنوان سهامدار اکثریت تحت مدیریت آقای اردشیر سعدمحمدی به ذهن متبادر می گردد. در این رابطه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳ نامه ای خطاب به جنابعالی بابت تذکر جهت اجرایی نمودن مصوبه نیز تقدیم شده است. (پیوست ۱۲)

بدینوسیله اعلام می شود مطابق قانون لازم است تصمیم متخذه قانونی اکثریت اعضای هیات مدیره توسط جنابعالی به عنوان رئیس محترم هیات مدیره، اجرایی گردد تا شاید متاثر از این تغییر با دمیده شدن روح تازه ای بر کالبد این پروژه ارزشمند و مهم کشور، شاهد تسریع در اتمام و بهره برداری این کارخانه و ایفای تعهد داده شده به سهامداران، مسئولین و نمایندگان محترم استان و مردم شریف و نجیب منطقه باشیم که قطعاً رها کردن شرکت در شرایطی که مدیرعامل با تصویب هیات مدیره برکنار گردیده و دچار بلاتکلیفی و سردرگمی است شایسته نمی باشد.


هرآینه تاکید و همراهی مدیران صنعتی و بنگاهی کشور با روح قانون و اختیارات قانونی اعضای هیات مدیره جهت پیشبرد هرچه سریعتر و بهتر پروژه ها لازم می نماید.

اینجانب به عنوان فردی که از ابتدا شاهد روند امور مربوط به پروژه فوق الذکر بوده ام و همه تلاش خود را معطوف به گشایش و پیشرفت در این امر نموده ام موارد فوق را به عنوان تذکر دلسوزانه اعلام نموده و در آینده نیز چنانچه مواردی منجر به آسیب پروژه تکرار شود مجدداً متذکر خواهم شد.

اینجانب خود را سرباز توسعه صنعت و اقتصاد ایران اسلامی می دانم و بدون هرگونه ملاحظه و تعارف با هر شخصی یا مقام مرتبط با این حوزه، ضمن تعامل سازنده و هماهنگی کامل با سهامداران محترم بالادستی خود و مدیران و مقامات متعهد و دلسوز نظام، توفیق صنایع کشورم را با هدف توسعه اشتغال، سربلندی و سرفرازی آن دنبال خواهم نمود.



**عضو هیات مدیره شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل**



۱۴۰۳/۷/۲۱

رونوشت به:

مدیران عامل محترم شرکتهای سهامدار جهت استحضار:

- شرکت سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات
- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
- شرکت مهندسی ایران (ایریتک)

